


МКУ « Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2 квартал 2025 год.

Начальник отдела по разработке программ
и вопросам ЖКК МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»



А.О. Шашацкая

Приложение №7
к Порядку
разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Дальнереченского
городского округа

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетн ая роспись на отчетну ю дату, тыс. руб.	Предусмотре но муниципаль ной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнени е на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Основное мероприятие 1: «Благоустройство общественных территорий»	Начальник отдела по разработке программ и вопросам жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Шашацкая А.О	01.05.2025	31.08.2025	31.08.2025	31.08.2025	16067,232	16062,544	963,487	16062,544
1.1	Основное мероприятие: Мероприятия по проведению проверки достоверности сметной стоимости, подготовки проектов (дизайн-проектов)	Начальник отдела по разработке программ и вопросам жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Шашацкая А.О	25.03.2025	31.08.2025	31.08.2025	31.08.2025	200,000	200,00	58,57	58,57
1.2	Контрольное событие		01.05.2024	31.08.2024	31.08.2024	X	X	X	X	X

[illegible]