

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ " Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул.Серышева, 5 г.Дальнереченск Приморский край"

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Серых Владимир Юрьевич
	Дубовицкая Наталья Борисовна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Ловгина Наталья Александровна

Цель проекта: «Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул.Серышева, 5 г.Дальнереченск Приморский край»
Целевые показатели 2025

Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул.Серышева, 5 г.Дальнереченск Приморский край"	1 объект
---	----------

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	21.02.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул.Серышева, 5 г.Дальнереченск Приморский край"	07.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети по ул.Серышева, 5

г.Дальнереченск Приморский край"

Раздел 1: Замена участка сети

1	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 3 (единица измерения 1000 м ³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 3, в объеме 0,108487 м ³
2	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 3 (единица измерения 1000 м ³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 3, в объеме 0,038063 м ³
3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм (единица измерения 100 м)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм, в объеме 0,68 м
4	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (единица измерения 10 м ³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного, в объеме 1,36 м ³
5	Песок природный для строительных работ I класс, средний (единица измерения м ³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ I класс, средний, в объеме 14,96 м ³
6	Укладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром : 160мм (единица измерения 100 м)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром : 160мм, в объеме 0,68 м
7	Трубы ливневые полистиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм (единица измерения м)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Трубы ливневые полистиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм, в объеме

				68,68 м
8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м3)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 0,0231135 м3
9	Песок природный для строительных работ I класс, средний (единица измерения м3)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ I класс, средний, в объеме 23,11347 м3
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м3)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 0,108487 м3
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 2 км (единица измерения т.)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 2 км, в объеме 64,7071 т
Раздел 2. Устройство колодцев				
12	Разборка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (единица измерения 1000 м3)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разборка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, в объеме

				0,016785 м³
13	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (единица измерения 10 м³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, в объеме 0,228 м³
14	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром : 1м в сухих грунтах (единица измерения 10 м³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром : 1м в сухих грунтах, в объеме 0,228м³
15	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м³, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м³ (единица измерения м³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м³, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м³, в объеме 1,44 м³
16	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых (единица измерения м³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев, в объеме 0,3 м³
17	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м³, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м³ (единица измерения м³)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м³, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м³, в объеме 0,54 м³
18	Лок чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм. (единица измерения шт.)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Лок чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм., в количестве 3 шт.
19	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шар ступеней 300 мм, высота от 1 до 6м (единица измерения т)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шар ступеней 300 мм, высота от 1 до 6м, в объеме

20	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м3)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 0,016785 м3
Раздел 3. Вывоз строительного мусора				
21	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) (единица измерения т.)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов), в объеме 1,6524 т.
22	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т. по дорогам по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 2 км (единица измерения т.) (единица измерения т.)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т. по дорогам по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 2 км (единица измерения т.) в объеме 1,6524 т.
23	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) (единица измерения т)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов), в объеме 1,6524 т.
24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор

	емкостью ковша до 0,5 м ³ (единица измерения т.)			строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , в объеме 4,95 т.
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 102 км (единица измерения т.)	01.04.2025-31.08.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 102 км, в объеме 4,95 т.

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА			
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па			

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 353 655,59	-	351 887,31	1 768,28

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
---	-------------------------	----------------------	-------	-----------------------------------

		ния		
Раздел 1: Замена участка сети				
1	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 3 (единица измерения 1000 м³)	субсидия	2025	9 516,60
2	Разработка грунта экскаваторами «обратная лопата», с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 3 (единица измерения 1000 м³)	субсидия	2025	3 994,79
3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм (единица измерения 100 м)	субсидия	2025	105 033,72
4	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (единица измерения 10 м³)	субсидия	2025	17 316,60
5	Песок природный для строительных работ I класс, средний (единица измерения м³)	субсидия	2025	23 479,42
6	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром : 160мм (единица измерения 100 м)	субсидия	2025	30 821,95
7	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм (единица измерения м)	субсидия	2025	28 237,10
8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м³)	субсидия	2025	398,38
9	Песок природный для строительных работ I класс, средний (единица измерения м³)	субсидия	2025	36 276,13
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м³)	субсидия	2025	2 181,08
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км (единица измерения т.)	субсидия	2025	4 969,51
Раздел 2. Ремонт колодцев				
12	Разборка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов 3 (единица измерения 1000 м³)	субсидия	2025	2 614,56
13	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (единица измерения 10 м³)	субсидия	2025	44 587,87
14	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром : 1м в сухих грунтах (единица измерения 10 м³)	субсидия	2025	63 759,40

15	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м ³ , бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м ³ (единица измерения м ³)	субсидия	2025	14 871,67
16	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых (единица измерения м ³)	субсидия	2025	3 778,87
17	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³ (единица измерения м ³)	субсидия	2025	7 892,42
18	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм. (единица измерения шт.)	субсидия	2025	28 822,20
19	Лестница-стремянки, металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шар ступеней 300 мм, высота от 1 до 6м (единица измерения т)	субсидия	2025	5 929,11
20	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 (единица измерения 1000 м ³)	субсидия	2025	337,47
Раздел 3 Перевозка грузов				
21	Потрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (потрузка и разгрузку с применением автомобильных кранов) (единица измерения т.)	субсидия	2025	548,78
22	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т. по дорогам по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км (единица измерения т.) (единица измерения т.)	субсидия	2025	469,13
23	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (потрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) (единица измерения т)	субсидия	2025	548,78
24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ (единица измерения т.)	субсидия	2025	367,79
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 102 км (единица измерения т.)	субсидия	2025	3 447,18
Итого по смете				
				440 200,51
Прямые затраты				288 064,65
Накладные расходы				96 877,08
Сметная прибыль				55 258,78

Итого по проекту: В том числе: С коэффициентом перехода в НМЦК 0,702147482745988 НДС на приобретение материалов 15% НДС 5% при УСНО			353 655,59 309 085,68 27 729,17 16 840,74
---	--	--	--

Согласованно:

Администратор проекта Н.А.Ловягина
